

令和5年度(2023年度) オホーツク管内農業農村整備事業 実施地区の概要

道営事業

農地中間管理機構関連農地整備事業

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|------------|-----|
| 1 | 置戸町 | たくじつきた 拓美北 | 74.1 | R2 ~ R7 | 1,097,000 | 477,400 | 126,400 | 493,200 | 44 | 区画整理74.1ha | 中部 |
| 2 | 置戸町 | たくじつみなみ 拓美南 | 46.0 | R2 ~ R6 | 455,800 | 286,880 | 49,600 | 119,320 | 63 | 区画整理46.0ha | 中部 |
| 計 | | 2地区 | | | 1,552,800 | 764,280 | 176,000 | 612,520 | | | |

農業競争力強化農地整備事業(農地整備事業(経営体育成型))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|---------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--|-----|
| 3 | 大空町 | めまんべつとよずみいき 女満別豊住一期 | 411.7 | H27 ~ R5 | 2,024,930 | 1,964,930 | 60,000 | 0 | 97 | 農道753m、区画整理377.6ha、暗渠排水9.5ha、客土8.3ha | 東部 |
| 4 | 大空町 | めまんべつとよずみにき 女満別豊住二期 | 292.1 | H27 ~ R5 | 1,955,172 | 1,869,172 | 86,000 | 0 | 96 | 農業用排水施設(水路)711m、農道1,478m、区画整理253.9ha、暗渠排水2.1ha、客土4.4ha | 東部 |
| 5 | 大空町 | めまんべつほんごう2 女満別本郷2 | 433.3 | R3 ~ R11 | 2,629,000 | 413,500 | 217,000 | 1,998,500 | 16 | 農業用排水施設(水路)6,976m、(排水路)3,378m、区画整理138.9ha | 東部 |
| 計 | | 3地区 | | | 6,609,102 | 4,247,602 | 363,000 | 1,998,500 | | | |

水利施設等保全高度化事業(水利施設整備事業:基幹水利施設整備型)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--------------------|-----|
| 6 | 訓子府町 | さんりりがわ 山林川 | 494.6 | H27 ~ R8 | 3,570,000 | 2,608,372 | 500,000 | 461,628 | 73 | 農業用排水施設(排水路)3,090m | 中部 |
| 計 | | 1地区 | | | 3,570,000 | 2,608,372 | 500,000 | 461,628 | | | |

水利施設等保全高度化事業(水利施設整備事業:農地集積促進型)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--|-----|
| 7 | 訓子府町 | くんねつぶちゆうおういき 訓子府中央一期 | 458.4 | H28 ~ R6 | 2,393,000 | 1,757,363 | 161,610 | 474,027 | 73 | 農業用排水(畑地かんがい)454.9ha、区画整理99.6ha、暗渠排水30.1ha、客土4.7ha | 中部 |
| 8 | 訓子府町 | くんねつぶちゆうおういき 訓子府中央二期 | 465.2 | H29 ~ R6 | 2,811,000 | 2,127,260 | 72,500 | 611,240 | 76 | 農業用排水(畑地かんがい)464.2ha、区画整理129.0ha、暗渠排水13.0ha、客土13.4ha | 中部 |
| 計 | | 2地区 | | | 5,204,000 | 3,884,623 | 234,110 | 1,085,267 | | | |

水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備事業:畑地帯総合整備型(担い手育成対策))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|-----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---|-----|
| 9 | 網走市 | あばしりせいふがわむかい 網走西部川向 | 946.7 | H27 ~ R6 | 2,816,000 | 2,409,270 | 68,000 | 338,730 | 86 | 農業用排水施設(排水路)105m、区画整理575.7ha、暗渠排水221.9ha、客土94.2ha、農地被害防護施設15.3km | 東部 |
| 10 | 北見市 | きたみきた2 北見北2 | 1,344.0 | H29 ~ R6 | 2,126,000 | 1,835,541 | 71,000 | 219,459 | 86 | 農業用排水(排水路)711m(畑地かんがい)1068.5ha、農道437m、区画整理264.1ha、暗渠排水79.6ha、客土74.6ha | 中部 |
| 11 | 網走市 | あばしりへいわ 網走平和 | 319.9 | H29 ~ R5 | 1,298,100 | 1,143,100 | 155,000 | 0 | 88 | 区画整理241.4ha、暗渠排水45.0ha、客土35.5ha、農地被害防護施設18.7km | 東部 |
| 12 | 網走市 | あばしりなんぶがむかい2 網走南部東第2 | 663.0 | H30 ~ R8 | 2,659,000 | 1,538,158 | 92,000 | 1,028,842 | 58 | 区画整理438.1ha、暗渠排水225.0ha | 東部 |
| 13 | 網走市 | あばしりなんぶにしだいい2 網走南部西第2 | 674.8 | R2 ~ R10 | 3,212,000 | 946,500 | 155,000 | 2,110,500 | 29 | 区画整理451.3ha、暗渠排水207.6ha、客土43.8ha、農作業準備休施設2棟 | 東部 |

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|-----------------------|-----------|----------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--|-----|
| 14 | 北見市 | きたみとよさと2 北見豊郷2 | 296.0 | R4 ~ R10 | 1,498,000 | 180,000 | 46,000 | 1,272,000 | 12 | 農道1条 965m 区画整理 263.4ha(整地、暗渠、補助暗渠、心破、客土、土改) 農用地造成 8.3ha(整地、暗渠、心破、客土、土改、除礫) | 中部 |
| 15 | 網走市 | あはしりもことだいら2 網走藻琴第2 | 847.7 | R5 ~ R13 | 3,000,000 | 0 | 150,000 | 2,850,000 | 0 | 区画整理 847.7ha (整地、暗渠、補助暗渠、心土破砕、客土、除礫、土壌改良) | 東部 |
| 計 | | 8地区 | | | 16,609,100 | 8,052,569 | 737,000 | 7,819,531 | | | |

水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備事業:畑地帯総合整備中山間地域型(担い手育成対策))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|-------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---|-----|
| 16 | 大空町 | めまんべつなんぶ 女満別南部 | 1,465.5 | H25 ~ R5 | 3,033,800 | 2,731,800 | 302,000 | 0 | 90 | 農業用排水施設(排水路)829m(畑地かんがい)980.8ha、 農道2,336m、区画整理474.3ha、暗渠排水219.2ha、客土19.3ha、 農地保全4.7ha | 東部 |
| 17 | 佐呂間町 | わかき 若佐 | 256.1 | H26 ~ R5 | 5,415,645 | 5,149,645 | 266,000 | 0 | 95 | 農業用排水(排水路)484m、農道2,510m、区画整理28ha、 暗渠排水113ha、営農用水(管路48,603m) | 中部 |
| 18 | 斜里町 | みねはまよくら 峰浜豊倉 | 752.6 | H27 ~ R5 | 1,828,350 | 1,728,350 | 100,000 | 0 | 95 | 農業用排水施設(排水路)547m、区画整理559.0ha、 暗渠排水48.5ha、客土45.5ha、除礫17.7ha、 農地被害防護施設8.1km | 東部 |
| 19 | 訓子府町 | くねつぶがわみなみ 訓子府川南 | 485.2 | H27 ~ R6 | 3,184,000 | 2,666,787 | 144,000 | 373,213 | 84 | 農業用排水施設(排水路)412m、区画整理418.5ha、 暗渠排水49.4ha、客土31.0ha、 営農用水1式(施設1カ所、管路12,812m) | 中部 |
| 20 | 北見市 | るべしべ | 631.7 | H27 ~ R6 | 2,660,000 | 2,119,040 | 77,000 | 463,960 | 80 | 農業用排水施設(排水路)1,398m、区画整理486.3ha、 暗渠排水52.7ha、営農用水(施設2カ所、管路6,698m) | 中部 |
| 21 | 美幌町 | とよたかだい2 豊高第2 | 325.1 | H29 ~ R6 | 1,229,000 | 963,700 | 26,000 | 239,300 | 78 | 区画整理282.3ha、暗渠排水26.0ha、客土20.8ha | 東部 |
| 22 | 佐呂間町 | さろまとうが ザロマ東部 | 841.7 | H29 ~ R5 | 934,900 | 902,900 | 32,000 | 0 | 97 | 区画整理296.5ha、暗渠排水521.7ha、客土24.7ha | 中部 |
| 23 | 遠軽町 | やすくに 安国 | 187.8 | H29 ~ R6 | 1,325,000 | 1,074,678 | 53,000 | 197,322 | 81 | 農業用排水施設(排水路)7,207m、区画整理69.1ha | 西部 |
| 24 | 小清水町 | こしみずきただい2 小清水北第2 | 734.0 | H30 ~ R7 | 2,032,000 | 1,455,500 | 57,000 | 519,500 | 72 | 農業用排水施設(排水路)2,251m、農道1,663m、 区画整理277.5ha、暗渠排水298.3ha、客土4.7ha | 東部 |
| 25 | 西興部村 | にしおこっべ 西興部 | 149.4 | H30 ~ R7 | 1,639,000 | 1,160,587 | 192,000 | 286,413 | 71 | 農道162m、区画整理87.4ha、 営農用水(施設2ヶ所、管路17,957m) | 西部 |
| 26 | 訓子府町 | くねつぶがほくとう 訓子府北東 | 727.0 | H30 ~ R7 | 2,492,000 | 1,602,403 | 86,000 | 803,597 | 64 | 農業用排水(排水路)1,137m、区画整理566.6ha、 暗渠排水118.1ha、客土11.4ha | 中部 |
| 27 | 美幌町、 大空町 | たなかだい2 田中第2 | 665.6 | R元 ~ R8 | 1,956,000 | 715,031 | 54,000 | 1,186,969 | 37 | 区画整理473ha、暗渠排水192.6ha | 東部 |
| 28 | 清里町 | きよさとだい2 清里第2 | 635.1 | R元 ~ R8 | 1,417,000 | 773,000 | 265,000 | 379,000 | 55 | 区画整理413.8ha、暗渠排水220.9ha、客土5.6ha、 除礫2.3ha | 東部 |
| 29 | 北見市 | ところだい3とき 常呂第3土佐 | 693.4 | R2 ~ R10 | 3,011,000 | 674,300 | 117,000 | 2,219,700 | 22 | 農業用排水施設(排水路)255m、区画整理673.1ha | 中部 |
| 30 | 美幌町 | ちゅうおうびわ 中央美和 | 426.1 | R2 ~ R10 | 3,334,000 | 871,200 | 78,000 | 2,384,800 | 26 | 農業用排水施設(畑地かんがい)377.5ha、区画整理153.0ha、 暗渠排水38.8ha、客土28.5ha | 東部 |
| 31 | 小清水町 | こしみずみなみだい2 小清水南第2 | 544.1 | R2 ~ R8 | 1,688,000 | 428,220 | 33,000 | 1,226,780 | 25 | 区画整理239.9ha、農道2,218m、暗渠排水87.7ha、客土14.1ha | 東部 |
| 32 | 大空町 | めまんべつとうぶたかだい2 女満別東部高台2 | 729.8 | R2 ~ R10 | 2,787,000 | 652,300 | 128,000 | 2,006,700 | 23 | 農業用排水施設(排水路)3,501m、区画整理520.8ha、 暗渠排水44.3ha、客土44.3ha | 東部 |
| 33 | 北見市 | ところだい2ぎふ 常呂第2岐阜 | 560.5 | R3 ~ R11 | 2,399,000 | 333,400 | 130,000 | 1,935,600 | 14 | 農業用排水施設(排水路)719m、区画整理520.1ha | 中部 |
| 34 | 津別町 | つべつ1 津別1 | 220.2 | R3 ~ R7 | 1,064,000 | 464,500 | 114,000 | 485,500 | 44 | 区画整理220.2ha | 中部 |
| 35 | 北見市 | たんのきょうわかわむかい 端野協和川向 | 237.9 | R4 ~ R10 | 1,388,000 | 112,380 | 55,000 | 1,220,620 | 8 | 排水路1条 667m 区画整理 175.3ha (整地、暗渠、補助暗渠、心土破砕、客土、除礫、土壌改良) | 中部 |
| 36 | 北見市 | きたみあいのないせいが 北見相内西部 | 146.4 | R5 ~ R9 | 530,000 | 0 | 55,000 | 475,000 | 0 | 区画整理 146.4ha (整地、暗渠、補助暗渠、心土破砕、客土、除礫、土壌改良) | 中部 |
| 37 | 北見市 | たんのとよほくだい3 端野豊北第3 | 139.8 | R5 ~ R11 | 1,000,000 | 0 | 50,000 | 950,000 | 0 | 区画整理 139.8ha (整地、暗渠、補助暗渠、心土破砕、客土、除礫、土壌改良) | 中部 |
| 計 | | 22地区 | | | 46,347,695 | 26,579,721 | 2,414,000 | 17,353,974 | | | |

水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備事業:畑地帯総合整備中山間地域型(担い手支援対策(単独営農用水)))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|---------|--------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|------------------------|-----|
| 38 | 紋別市、湧別町 | もんべつどうが 紋別東部 | 1,326.2 | R3 ~ R8 | 1,631,000 | 328,800 | 86,000 | 1,216,200 | 20 | 営農用水(施設1ヶ所、管路工196m) | 西部 |
| 39 | 津別町 | つべつ2 津別2 | 313.6 | R4 ~ R10 | 1,273,000 | 221,100 | 34,000 | 1,017,900 | 17 | 営農用水(施設3ヶ所、管路工11,900m) | 中部 |
| 40 | 雄武町 | おといわつが 音稲府 | 2,652 | R4 ~ R10 | 1,696,000 | 324,000 | 32,000 | 1,340,000 | 19 | 営農用水(施設3ヶ所、管路工17,520m) | 西部 |
| 計 | | 3地区 | | | 4,600,000 | 873,900 | 152,000 | 3,574,100 | | | |

畑地かんがい推進モデルほ場設置事業

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------------|-----|
| 41 | 大空町 | あばしりがわちゅうおう 網走川中央 | 15.4 | R元 ~ R5 | 170,600 | 124,600 | 46,000 | 0 | 73 | 畑地かんがい技術試験 1式 | 東部 |
| 計 | | 1地区 | | | 170,600 | 124,600 | 46,000 | 0 | | | |

草地畜産基盤整備事業(草地整備型)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|--------------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-----|
| 42 | 紋別市、滝上町、西興部村 | はまなすだい3 はまなす第3 | 437.1 | H30 ~ R5 | 608,300 | 575,320 | 32,980 | 0 | 95 | 草地整備改良415.7ha、草地造成改良21.4ha | 西部 |
| 43 | 佐呂間町、北見市 | おほーつくさろま オホーツクサロマ | 404.5 | R3 ~ R7 | 588,000 | 279,000 | 73,000 | 236,000 | 47 | 草地整備改良403.2ha、草地造成改良1.3ha | 中部 |
| 44 | 雄武町 | ほろなけいだい2 幌内第2 | 336.2 | R4 ~ R8 | 826,000 | 51,700 | 152,020 | 622,280 | 6 | 草地整備改良316.5ha、草地造成改良19.7ha、放牧馴致施設1ヶ所 | 西部 |
| 45 | 大空町 | ひがしもとさんろくだい2 東藻琴山麓第2 | 439.4 | R4 ~ R8 | 572,000 | 107,300 | 26,000 | 438,700 | 19 | 草地整備改良 435.4ha、草地造成改良 4.0ha | 東部 |
| 計 | | 4地区 | | | 2,594,300 | 1,013,320 | 284,000 | 1,296,980 | | | |

農村整備事業(農道・集落道整備事業)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|---------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|
| 46 | 置戸町 | まちおか 華岡 | 102.0 | R2 ~ R6 | 231,840 | 130,340 | 24,600 | 76,900 | 56 | 点検診断1式、農道修繕2,443m | 中部 |
| 計 | | 1地区 | | | 231,840 | 130,340 | 24,600 | 76,900 | | | |

海岸保全施設整備事業(侵食対策)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|--------------|-----------|----------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------------------------------------|-----|
| 47 | 湧別町 | ひがし 東 | 315.2 | S47 ~ R6 | 15,579,000 | 13,855,708 | 357,000 | 1,366,292 | 89 | 離岸堤32基、消波工3,389m、緩傾斜護岸工245m、護岸工4,263m | 西部 |
| 48 | 小清水町 | こしみず2き 小清水2期 | 400.0 | H30 ~ R8 | 1,746,000 | 944,100 | 206,000 | 595,900 | 54 | 緩傾斜護岸工1,257m、根固工1,257m、波返工2,874m | 東部 |
| 計 | | 2地区 | | | 17,325,000 | 14,799,808 | 563,000 | 1,962,192 | | | |

農地防災事業(ため池等整備事業(ため池等農地災害危機管理対策事業))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|-----------|-----|
| 49 | 北見市 | ひよしさがん 日吉左岸 | 61.2 | R2 ~ R7 | 1,558,000 | 1,062,300 | 384,000 | 111,700 | 68 | 緊急排水ポンプ1式 | 中部 |
| 計 | | 1地区 | | | 1,558,000 | 1,062,300 | 384,000 | 111,700 | | | |

農村地域防災減災事業(用排水施設整備事業・小規模)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|--------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------|-----|
| 50 | 北見市 | よころあわとい 常呂姉間 | 132.8 | R2 ~ R7 | 690,400 | 445,000 | 205,000 | 40,400 | 64 | 排水機場2箇所 | 中部 |
| 計 | | 1地区 | | | 690,400 | 445,000 | 205,000 | 40,400 | | | |

農地整備事業(通作条件整備(一般農道整備(保全型)))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|
| 51 | 北見市 | たんのいづく 端野一区 | 78.0 | R2 ~ R5 | 232,000 | 123,620 | 108,380 | 0 | 53 | 点検診断1式、農道修繕1,440m | 中部 |
| 計 | | 1地区 | | | 232,000 | 123,620 | 108,380 | 0 | | | |

農地整備事業(通作条件整備(一般農道整備(一般型)))

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|----------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|------------|-----|
| 52 | 北見市 | かいせいみなみおが 開成南丘 | 86.0 | R3 ~ R8 | 839,200 | 208,200 | 100,660 | 530,340 | 25 | 改良舗装4,783m | 中部 |
| 計 | | 1地区 | | | 839,200 | 208,200 | 100,660 | 530,340 | | | |

農道整備特別対策事業

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|--------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------------|-----|
| 53 | 小清水町 | かやの 萱野 | 85.0 | R5 ~ R6 | 90,000 | 0 | 52,000 | 38,000 | 0 | 舗装348m、改良348m | 東部 |
| 計 | | 1地区 | | | 90,000 | 0 | 52,000 | 38,000 | | | |

地域用水環境整備事業(生態系保全施設整備・単独魚道整備型)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--------|-----|
| 54 | 美幌町 | ふくとよじょうりゅうだい2 福豊上流第2 | - | R元 ~ R5 | 310,800 | 228,800 | 82,000 | 0 | 74 | 魚道工9基 | 東部 |
| 55 | 網走市 | まるまんがわ 丸万川 | - | R5 ~ R10 | 570,000 | 0 | 62,000 | 508,000 | 0 | 魚道工10基 | 東部 |
| 計 | | 2地区 | | | 880,800 | 228,800 | 144,000 | 508,000 | | | |

| | | | | | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|--------|--|------|--|--|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|--------|-----|
| 道営事業 計 | | 55地区 | | | 109,104,837 | 65,147,055 | 6,487,750 | 37,470,032 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|--|--|----|
| 東部耕地出張所 計 | 23地区 | | | | 42,358,752 | 22,008,531 | 2,500,000 | 17,850,221 | | | 東部 |
| 中部耕地出張所 計 | 25地区 | | | | 43,441,785 | 25,767,731 | 3,082,750 | 14,591,304 | | | 中部 |
| 西部耕地出張所 計 | 7地区 | | | | 23,304,300 | 17,370,793 | 905,000 | 5,028,507 | | | 西部 |

■ 公社営事業 ■

草地畜産基盤整備事業((畜産担い手総合整備型)再編整備事業)

| 番号 | 市町村名 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工 期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全 体 事 業 概 要 | 出張所 |
|-----|----------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---|-----|
| 101 | 興部町 | こうぶ 興運 | 552.8 | R3 ~ R6 | 696,000 | 364,000 | 38,000 | 294,000 | 52 | 草地整備改良526.5ha、草地造成改良26.3ha 用排水施設整備46.7ha 家畜保護施設整備1棟 | - |
| 102 | 雄武町 | おしむ 第2雄武 | 575.7 | R3 ~ R6 | 510,000 | 288,000 | 36,000 | 186,000 | 56 | 草地整備改良547.2ha、草地造成改良28.5ha 用排水施設整備18.7ha | - |
| 103 | 湧別町 | ゆうべつ 第2湧別 | 603.1 | R3 ~ R6 | 1,078,000 | 344,000 | 34,000 | 700,000 | 32 | 草地整備改良600.5ha、草地造成改良2.6ha 用排水施設整備70.2ha 家畜保護施設整備1棟 | - |
| 104 | 北見市、 訓子府町、 置戸町 | きたみらい 第2 きたみらい第2 | 243.8 | R4 ~ R7 | 222,000 | 74,000 | 34,000 | 114,000 | 33 | 草地整備改良242.1ha、草地造成改良1.7ha 用排水施設整備7.2ha | - |
| 105 | 遠軽町 | えんがる | 258.7 | R5 ~ R8 | 219,000 | 0 | 60,000 | 159,000 | 0 | 草地整備改良255.6ha、草地造成改良3.1ha | - |
| 計 | | 5 地 区 | | | 2,725,000 | 1,070,000 | 202,000 | 1,453,000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|--|--|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| 公社営事業 計 | | 5 地 区 | | | 2,725,000 | 1,070,000 | 202,000 | 1,453,000 | | | |
|---------|--|-------|--|--|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|

■ 団体営事業 ■

注) 以下、位置図なし

農業集落排水事業

| 番号 | 事業主体 | 地区名 | 受益戸数 (戸) | 工 期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全 体 事 業 概 要 | 出張所 |
|----|------|---------|----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|-------------|-----|
| - | 清里町 | きよさと 清里 | 1,216 | R元 ~ R6 | 304,000 | 201,400 | 99,000 | 3,600 | 66 | 処理施設 1式 | - |
| - | 訓子府町 | くねつ 訓子府 | 1,086 | R元 ~ R5 | 536,660 | 452,660 | 84,000 | 0 | 84 | 処理施設 1式 | - |
| 計 | | 2 地 区 | | | 840,660 | 654,060 | 183,000 | 3,600 | | | |

農地耕作条件改善事業

| 番号 | 事業主体 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工 期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全 体 事 業 概 要 | 出張所 |
|----|------------|--------------------|-----------|---------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|---------------|-----|
| - | 湧別町農業協同組合 | ゆうべつ 3 ゆうべつ3 | 63 | R4 ~ R6 | 162,560 | 70,179 | 27,144 | 65,237 | 43 | 暗渠排水A=63.13ha | - |
| - | 津別町 | つべつ 共和 | 25 | R4 ~ R5 | 18,440 | 3,340 | 15,100 | 0 | 18 | 排水路L=60m | - |
| - | えんゆう農業協同組合 | えんゆう 4 えんゆう遠軽4 | 10 | R4 ~ R6 | 24,000 | 4,800 | 16,800 | 2,400 | 20 | 暗渠排水A=10ha | - |
| - | 遠軽町 | えんがる 白滝支湧別 | 83 | R5 ~ R7 | 142,000 | 0 | 41,800 | 100,200 | 0 | 営農飲雑用水L=1440m | - |
| - | 湧別町 | ゆうべつ 2 芭露第2牧場道路 | 17 | R4 ~ R5 | 127,000 | 63,900 | 63,100 | 0 | 50 | 農作業道改修L=430m | - |
| - | 大空町 | おほぞら 大成 | 30 | R5 ~ R7 | 35,000 | 0 | 10,000 | 25,000 | 0 | 排水路 L=1650m | - |
| 計 | | 6 地 区 | | | 509,000 | 142,219 | 173,944 | 192,837 | | | |

農業水路等長寿命化・防災減災事業

| 番号 | 事業主体 | 地区名 | 受益面積 (ha) | 工期 | 総事業費 (千円) | 令和4年度 (2022年度) まで (千円) | 令和5年度 (2023年度) (千円) | 令和6年度 (2024年度) 以降 (千円) | 進捗率 (%) | 全体事業概要 | 出張所 |
|----|----------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|------------------------------------|-----|
| - | 大空町、美幌町 | めまんべつだい1かんせん 女満別第1幹線 | 700 | R2 ~ R5 | 17,970 | 13,670 | 4,300 | 0 | 76 | 機能保全計画策定 1式、用水路付帯工 1式 | - |
| - | 大空町、美幌町 | ほうとくだい1かんせん 報徳第1幹線 | 397 | R2 ~ R5 | 34,820 | 33,820 | 1,000 | 0 | 97 | 機能保全計画策定 1式、用水路付帯工 1式 | - |
| - | 置戸町 | ときわ 常盤 | 348 | R2 ~ R6 | 157,830 | 60,830 | 41,000 | 56,000 | 39 | 機能保全計画策定 1式、営農用水管路及び付帯工 1式 | - |
| - | 北見市 | とろろくやまだい2 常呂福山第2 | 68 | R1 ~ R5 | 16,280 | 9,880 | 6,400 | 0 | 61 | 排水機場付帯工 1式 | - |
| - | 北見市 | とよさと 豊郷 | 72 | R3 ~ R5 | 39,430 | 37,430 | 2,000 | 0 | 95 | 排水路 L=135m | - |
| - | 美幌町 | ふるうめ2 古梅2 | 1,219 | R3 ~ R5 | 160,000 | 111,260 | 48,740 | 0 | 70 | 末端かんがい施設 1式 | - |
| - | 置戸町 | あきた1 秋田1 | 719 | R3 ~ R5 | 83,990 | 64,350 | 19,640 | 0 | 77 | 浄水場機械・電気設備 1式 | - |
| - | 大空町、美幌町 | めまんべつだい2かんせん 女満別第2幹線 | 243 | R3 ~ R6 | 14,520 | 8,520 | 2,000 | 4,000 | 59 | 機能保全計画策定 1式、用水路付帯工 1式 | - |
| - | 北見市 | とろろふだい1、だい2 常呂岐草第1、第2 | 1,076 | R3 ~ R5 | 69,900 | 16,900 | 25,100 | 27,900 | 24 | 排水機場付帯工 1式 排水路L=300m | - |
| - | 網走川土地改良区 | ひほろがわ 美幌川 | 195 | R3 ~ R5 | 12,740 | 9,740 | 3,000 | 0 | 76 | 実施計画策定 1式、水利使用の見直し 1式 ため池付帯工 1式 | - |
| - | 大空町、美幌町 | ほうとくだい3かんせん 報徳第3幹線 | 474 | R3 ~ R6 | 16,996 | 9,996 | 6,000 | 1,000 | 59 | 機能保全計画策定 1式、用水路付帯工 1式 | - |
| - | 北見市 | まようえい 協栄 | 205 | R1 ~ R5 | 13,350 | 9,350 | 4,000 | 0 | 70 | 実施計画策定 1式、ダム付帯工 1式 | - |
| - | 北見市 | まようえい 協栄 | 205 | R3 ~ R7 | 12,500 | 10,000 | 0 | 2,500 | 80 | 耐震工法検討 1式、ダム付帯工 1式 | - |
| - | 津別町 | おんね 恩根 | 533 | R4 ~ R7 | 97,000 | 5,500 | 16,000 | 75,500 | 6 | 機能保全計画策定 営農用水管路 L=500m(送水管) | - |
| - | 訓子府町 | にしよみ 西富 | 68 | R4 ~ R6 | 60,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 38 | 排水路 L=330m | - |
| - | 北見市 | なんとうつねかわ 南東常川 | 579 | R4 ~ R8 | 298,800 | 9,410 | 3,816 | 285,574 | 3 | 実施計画策定 配水池、ポンプ場内の電気装機器 1式 | - |
| - | 大空町、美幌町 | たなかかんせん 田中幹線 | 348 | R4 ~ R7 | 15,000 | 9,800 | 1,400 | 3,800 | 65 | 機能保全計画策定、用水路附帯施設改修 1式 | - |
| - | 大空町、美幌町 | ふるうめだい3 古梅第3 | 3,156 | R4 ~ R6 | 72,300 | 39,900 | 19,900 | 12,500 | 55 | 水管理システム更新 1式 | - |
| - | 小清水町 | こしみず 小清水 | 8,238 | R4 ~ R6 | 86,940 | 39,900 | 32,600 | 14,440 | 46 | 畑かん末端灌水施設補修 1式 | - |
| - | 網走市 | にしあばしり2 西網走2 | 190 | R4 ~ R5 | 10,800 | 4,600 | 6,200 | 0 | 43 | 加圧機場ポンプ更新 2カ所 | - |
| - | 雄武町 | まようえいさかえおか 共栄・栄丘 | 1,858 | R4 ~ R5 | 16,170 | 10,590 | 5,580 | 0 | 65 | 機能保全計画策定 営農用水設備補修1式(浄水場設備補修2箇所) | - |
| - | 大空町 | とよずみだい2 豊住第2 | 933 | R4 ~ R7 | 62,600 | 8,600 | 18,000 | 36,000 | 14 | 機能保全計画策定 横断函渠 12箇所 | - |
| - | 北見市 | ひろさと 広郷 | 71 | R5 ~ R6 | 17,000 | 0 | 7,000 | 10,000 | 0 | 排水路 L=250m | - |
| - | 大空町 | びいよ2 美女2 | 1,728 | R5 ~ R5 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 排水機場補修 1式(排水ポンプ補修3基) | - |
| - | 網走市 | うばらない2 卯原内2 | 3,129 | R5 ~ R5 | 6,100 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | ダム附帯作工 1式(観測機器電気計装更新) | - |
| 計 | | | 25 地区 | | 1,403,036 | 546,546 | 309,776 | 546,714 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--|--|--|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--|
| 団体営事業 計 | 33 地区 | | | | 2,752,696 | 1,342,825 | 666,720 | 743,151 | | | |
|---------|-------|--|--|--|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--|