資料- ２

斜里川水系流域治水プロジェクト
Ｒ５年度取組状況フォローアップ
（取組表とりまとめ）

●斜里川水系流域治水プロジェクトに基づく　令和５年度の取組について（とりまとめ）

◇斜里川水系（北海道）　～世界自然遺産“知床”のもとで斜里岳を源流に育まれる農業とサケ・マスの水揚げ日本一の漁業を守る流域治水対策～

区　分	対　策　内　容	実施主体	令和５年度の取組内容	次年度以降の取組予定	流域治水への効果	進捗状況 （進捗率）
氾濫を できるだけ 防ぐ・減らす ための対策	河川改修(河道掘削、堤防整備等)	振興局	河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの軽減を図った。 【河道掘削】斜里川、猿間川 【堤防整備】斜里川、秋の川、猿間川	引き続き、河川改修等の整備を促進するとともに、計画的な維持管理を継続し、越水・溢水リスクの軽減を図る。	河道の流下能力を拡大し、越水・溢水リスクの軽減を図る。	
	河畔林の維持管理	振興局	今年度は取組なし。	引き続き、伐木等による河道の適切な維持管理を実施する。	河道の流下能力を拡大し、越水・溢水リスクの軽減を図る。	
		斜里町	今年度は取組なし。	伐木等による河道の適切な維持管理を実施する。		適宜実施予定
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	森林の水源涵養機能の 維持・向上のための 森林整備・森林保全対策	振興局	森林所有者等が行う森林整備(治山対策を除く)に対する補助金等の交付による支援を実施した。	森林所有者等が行う森林整備(治山対策を除く)に対する補助金等の交付による支援を実施する。	森林整備により水源涵養機能の向上を図る。	
		斜里町	越川地区の間伐・植栽等の整備を実施 植栽：6.11ha、間伐15.89ha(補助金等の交付支援による取組)	引き続き、間伐・植栽等の整備を継続して実施予定。		適宜実施予定
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
		南部森林	植栽：14.24ha（カラマツ）、下刈：18.27ha、間伐144.55ha	必要に応じ検討を行う。		
		森林組合等	斜里町：植栽：25.75ha、間伐9.07ha(補助金等を活用した森林整備を実施) 清里町：植栽：6.22ha(補助金等を活用した森林整備を実施)	森林所有者等への森林整備の促進。		
	山地災害から流域を 守る治山対策	振興局	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。	渓流・山腹施設の整備・維持管理により、山地災害の発生リスクの軽減を図る。	
		南部森林	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	排水機場整備・管理	開発局	経年劣化したポンプ設備の部分更新、電気設備の更新を実施した。	経年劣化したポンプ設備の部分更新、電気設備の更新を実施する。	排水機場の整備・管理により、内水氾濫による被害軽減を図る。	R4～R6年で施工予定
		斜里町	美咲排水機場：常時、洪水時にポンプ排水を実施した。遊水地の浚渫を実施した。 斜里右岸排水機場：大雨時、大潮時にポンプ排水を実施した。	美咲排水機場：継続して維持管理を行う。 斜里右岸排水機場：継続して維持管理を行う。		適宜実施予定
	内水処理対策 (排水ポンプ増強)	振興局	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。	排水ポンプの設置・管理により、内水氾濫による被害軽減を図る。	
		斜里町	排水ポンプ増強に至る事象は生じなかった。	必要に応じて排水ポンプを増強する。		適宜実施予定
	農地造成等に対する 雨水貯留施設等の設置	振興局	清里第２地区（字江南）において、区画整理工事をしたほ場に沈砂池を整備した。	引き続き、区画整理工事の際には沈砂池を整備し土砂流出を防ぐ。	雨水貯留施設の設置により、農地からの土砂流出や表面水流出の軽減を図る。	R８年まで施工予定
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	生産空間を守る 農業排水路等の整備	開発局	国営施設機能保全事業宇遠別川地区において、L=633mの農業排水路を整備した。	老朽化した農業排水路の改修を実施する。	農業区域の排水路等整備による速やかな地表水・地下水の処理により、農地の一次貯留能力向上を図る。	R６年まで施工予定
		振興局	峰浜豊倉地区（字朱円東）において、L=547mの農業排水路を整備した。	なし		100%
		斜里町	排水路の草刈りや土砂上げ等の維持管理を実施した。	排水路の維持管理を行う。		適宜実施予定
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	排水路施設等の整備	斜里町	排水路の草刈り等の維持管理を実施した。	排水路の維持管理を行う。	生活圏域の排水路施設等の整備による速やかな雨水等の処理により、内水氾濫による被害軽減を図る。	適宜実施予定
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		

●斜里川水系流域治水プロジェクトに基づく　令和５年度の取組について（とりまとめ）

◇斜里川水系（北海道）　～世界自然遺産“知床”のもとで斜里岳を源流に育まれる農業とサケ・マスの水揚げ日本一の漁業を守る流域治水対策～

区　分	対　策　内　容	実施主体	令和５年度の取組内容	次年度以降の取組予定	流域治水への効果	進捗状況 (進捗率)
被害を 減少させる ための対策	水防資機材備蓄基地の整備	振興局	斜里川水防資機材備蓄基地検討を行った。	斜里川にて水防資機材備蓄基地の整備を促進する。	洪水時の被害の早期復旧に備える。	
		斜里町	今年度は取組なし。	計画的な整備・備蓄・充実を図る		適宜実施予定
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	避難指示等の発令区域、 発令基準等の設定	振興局	今年度は取組なし。	必要に応じて見直しを行う。	洪水時に迅速・的確な避難指示等が可能な体制を整える。	
		斜里町	必要に応じて見直しを行う。	必要に応じて見直しを行う。		情報発信の強化
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	河川掘削土を利用した低地等の嵩上検討・実施	振興局		河川掘削土を利用した低地等の嵩上検討・実施を行う。	浸水区域内の低地を嵩上げすることにより浸水面積の減少を図る。	
	堤防天端の保護(舗装整備)	振興局	猿間川の重要水防箇所において堤防天端舗装を実施した。	猿間川の重要水防箇所において堤防天端舗装を実施する。	堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばす。	
被害の軽減 早期復旧 ・復興の ための対策	危機管理型水位計、 簡易型河川監視カメラの整備	振興局	R3迄に設置完了	必要に応じて見直しを行う。	河川水位情報をリアルタイムで、いつでも誰でも確認することができる。	
	ホットライン等を活用した 情報発信の強化	開発局	今年度は取組なし。	防災情報ネットワーク設備の更新する。	洪水情報や避難情報を迅速に発信・受信することができる。	
		振興局	ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き運用した。	ホットライン等を活用した情報伝達について、引き続き運用する。		
		斜里町	ホットラインの継続運用、サポートメールの利用促進、広報活動、研修会等を実施した。	ホットラインの継続運用、サポートメールの利用促進、広報活動、研修会等を実施する。		情報発信の強化
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	浸水想定区域図、 ハザードマップの公表と配布	振興局	洪水浸水想定区域図の公表及び提供を行った。 補助事業の紹介を行った。	必要に応じ引き続き支援を行う。	洪水危険度の高い地域や避難情報施設等を事前に確認することができる。	
		斜里町	必要に応じて情報を随時更新した。	必要に応じて情報を随時更新する。		随時更新
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	避難訓練・防災教育等の実施、 防災体制の強化	振興局	ポスター掲示やリーフレット配布を通じ、水防活動の担い手となる水防（消防）団員の募集に係る啓発を実施。	水防（消防）団員の募集に係る啓発。 関係機関主催の訓練等の実施・計画を支援・協力・参画する。	避難訓練・防災教育等により、日頃から防災意識を高める。	
		斜里町	全町統一的な防災対策の枠組みで実施した。	全町統一的な防災対策の枠組みで実施する。		体制強化・訓練実施
		清里町	対象：清里小学校（６年生）、安全教室実施（防災講話、ダンボールベッド体験、非常食試食） 対象：清里高校　各学年　一日防災学校（ダンボールベッド体験、非常食について、AED体験）	防災訓練の実施を計画、防災教育等の実施の継続		
	要配慮者利用施設の避難確保 計画の作成と訓練の実施	振興局	情報提供等により、自治体の計画作成等について支援。	必要に応じて、引き続き情報提供等により自治体の計画作成等について支援・連携し、訓練や広報活動を実施。	共助が必要な医療施設や高齢者施設等に対して、早期避難が可能な体制を整える。	
		斜里町	避難確保計画に基づく、避難訓練の助言及び協力	避難確保計画に基づく、避難訓練の助言及び協力		体制強化・訓練実施
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	排水施設・排水資機材の 状況共有と連絡体制の構築	開発局	排水機材の保有状況(数や保管場所)の詳細情報を共有。	排水機材の保有状況(数や保管場所)の詳細情報を共有。	水防資機材等の情報を共有することで、洪水時の相互応援が可能な体制を整える。	
		振興局	「防災ハンドブック」の資機材リストを更新した。 関係機関と情報共有を図った。 水防資機材等の保有状況を共有した。	「防災ハンドブック」の資機材リストを更新する。 関係機関と情報共有を図る。 引き続き情報共有を行う。		
		斜里町	水防敷材等の保有状況の詳細を共有	水防敷材等の保有状況の詳細を共有		計画・訓練検討
		清里町	今年度は取組なし。	必要に応じ検討を行う。		
	高潮浸水シミュレーション (想定最大規模)の実施・公表	振興局	検討を実施した。	検討の実施・公表を行う。	高潮による想定被害と想定被害区域情報を事前に確認することができる。	